

Inbetriebnahmeprotokoll

Nur das vollständig ausgefüllte und durch einen unserer Servicepartner unterschriebene Inbetriebnahmeprotokoll berechtigt zum Gewährleistungsanspruch.



Ackermann Spülmaschinen GmbH

Am Umspannwerk 18
88255 Baidt
T 07502 97791-00
F 07502 97791-90
www.ackermann-spuelmaschinen.de
info@ackermann-spuelmaschinen.de

Datum: _____

Kunde / Gerätestandort	Servicepartner
Name:	Name:
Betriebsbezeichnung:	Betriebsbezeichnung:
Straße:	Straße:
PLZ / Ort:	PLZ / Ort:
Telefon:	Telefon:
Email:	Email:

Maschine aufgestellt durch:

- Kunde
 Servicepartner
 Sonstige

Maschinenangaben

Typ:	Art.-Nr.:	Seriennummer:	Tag der Inbetriebnahme:
------	-----------	---------------	-------------------------

Elektro

<input type="checkbox"/> 400 V <input type="checkbox"/> Stecker	Absicherung _____ A	DGUV Vorschrift 3 <small>(nicht notwendig bei steckerfertigen 230V-Geräten)</small>
<input type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> Festanschl.	Fehlerstromschutzschalter <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja _____ mA	

Schutzleiterwiderstand:
max. 0,3 Ohm _____ Ohm

Wasseraufbereitung

<input type="checkbox"/> Maschinenintern, eingestellt auf Härtebereich _____	Hersteller:	Isolationswiderstand: min. 0,5 MOhm _____ MOhm
<input type="checkbox"/> Ionenaustauscher <input type="checkbox"/> Umkehrosmose	Typ:	
<input type="checkbox"/> VE-Patrone <input type="checkbox"/> TE-Patrone	Literleistung:	
<input type="checkbox"/> Keine Wasseraufbereitung vorhanden		Ableitstrom: max. 1mA/KW _____ mA

Messgerät/Typ:

Wasser vor Aufbereitung

Gesamthärte °dH	Leitwert µS/cm	Wasser nach Aufbereitung	Gesamthärte °dH	Leitwert µS/cm
Karbonathärte °dH	Fließdruck bar	Karbonathärte °dH	Fließdruck bar	

Reiniger

Hersteller:	Typ:	Klarspüler	Hersteller:	Typ:
Einstellwert Software:	gemessen g/L:	Einstellwert Software:	gemessen ml/L:	

- Maschine an bauseitige Ver- und Entsorgungsleitungen ordnungsgemäß angeschlossen.
 Allgemeine Funktionsprüfung durchgeführt.
 Temperaturen überprüft.
 Bedienpersonal eingewiesen, Funktion und Reinigung der Maschine erklärt.

Anwesende Personen:

Inbetriebnahme durchgeführt

Servicepartner:	Unterschrift:	Kunde:	Unterschrift:
-----------------	---------------	--------	---------------

Art.Nr. 0101020